

ZÁPIS
Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY „DLOUHÁ LHOTA ČOV A
KANALIZACE“, KTERÝ SE KONAL DNE 26.8.2019 NA STAVBĚ

Přítomni:

Dle prezenční listiny (nedílná součást zápisu). Dnes proběhl kontrolní den výše uvedené stavby. Účastníci provedli pochůzku po staveništi a konstatují následující:

- 1) Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že v Ša6 dochází k průniku vody do šachty. Netěsnost je nutno odstranit – trvá.
- 2) **Do pátku 30.8.2019 bude proveden jednorázový úklid povrchů komunikací na trase sběrače B a B-2 až k hranici mezideponie zemin a materiálů.**
- 3) **Zhotovitel provede dosypy trasy sběrače A od křižovatky k šachtě Ša6. urychleně.**
- 4) 7.8.2019 zjistil zhotovitel, že mezi šachtou ša11 a ša12 dochází k výškové kolizi potrubí s tělesem stávajícího propustku a to celým průměrem potrubí. K tomuto problému byl požádán projektant o návrh řešení.
Projektant k tomu zaslal mailem dne 9.8.2019 návrh řešení, který spočívá v tomto opatření:
Pro minimalizaci nákladů navrhujeme uložení potrubí v úseku Ša11-Ša12 ve spádu 0,54% s tím, že potrubí bude uloženo do dna propustku s krytím cca 5 cm s následným obetonováním včetně zadláždění. Úsek Ša12-Ša13 bude mít spád 2,4% a šachta Ša12 bude prohloubena o cca 50 cm (1 skruž). Šachta Ša13 už bude realizována dle PD.
Dle zkušeností z již realizovaných staveb navrhujeme následující postup bez nutnosti kompletního rozebrání propustku shora:
 - v trase kanalizačního sběrače s obou stran vybourat otvory cca 600x600 mm nade dnem propustka (předpokládáme ruční bourání)
 - ve dne propustka vybourat pas 600x600 mm na kótu 421.18 - 421.20 (hloubku cca 450 mm), včetně prohloubení obou postranních otvorů
 - do pasu vložit trubku ve spádu 0,54% s následným obetonováním včetně zadláždění a zazdění otvorů.po dohodě se zhotovitelem stavby rozpočet na uvedenou změnu připraví zhotovitel, projektant k němu následně vydá stanovisko.
- 5) Zhotovitel k předchozímu bodu uvádí, že podle jeho názoru není technické řešení dostatečné a žádá o doplnění technologie provádění, včetně zabezpečení tělesa propustku po dobu provádění prací.
TDS požádal projektanta o znovu prověření způsobu přechodu propustku, projektant zašle stanovisko písemně. **S projektantem bylo dohodnuto, že dopracuje technické řešení do podrobností tak, aby podle návrhu bylo možné práce ocenit a provést.**
- 6) V souvislosti s tím zhotovitel navrhuje, že bude pokračovat dle PD od šachty Ša14. Objednatel a TDS s tím souhlasí.
- 7) Dále zhotovitel 15.8.2019 při realizaci kanalizace mezi šachtami ša40 a ša6-1 zjistil, že dochází ke kolizi se stávajícím vodovodem.
Zhotovitel k tomu uvádí, že není oprávněn přeložku provést bez toho, že by přeložka vodovodu byla objednána u provozovatele. Objednatel objedná provedení přeložky u provozovatele vodovodu. **Objednávka byla podána.**
- 8) Na základě upozornění zhotovitele, že s ohledem na průměr a materiál roury, která má být provedena podvrtem mezi Šd1 – Šd2 – Šd3, není možno počítat pouze se zřízením startovací a cílové jámy protlaku o rozměrech 2x3m. Ohyb potrubí neumožní z takovéto jámy zatahovat potrubí, bude nutno prodloužit na cca 8 m délky. Tím pádem se startovací jáma nevejde mezi komunikaci a oplocení pozemku 524/52. Bude proto

nutno posunout startovací jámu až za hranici betonové plochy na pozemek 540/36 ve vlastnictví obce a dále na 540/69 ve vlastnictví pana Hájka.

To znamená potřebu prodloužení podvrtu o cca 40 m a komplikaci s dřevěnými objekty v místě cílové jámy na pozemku 524/58.

Objednatel prověří s vlastníky pozemků možnost změny trasy z Šd3 přes 524/56 a 524/53 do Ša3 – byla projednána a není přípustná. Zhotovitel nacení změny vyvolané skutečnými podmínkami provádění protlaků v původní trase, včetně vlivu aktuálních místních podmínek na dotčených pozemcích.

- 9) Zhotovitel do konce týdne provede uvedení do původního stavu pozemku č. 112/3 (pan Zoula) – nejpozději do 30.8.2019.
- 10) Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že při provádění sběrače B1 došlo k přerušení původní přípojky z čp. 24, která nadále bude sloužit k odvodu dešťových vod a která je napojena na původní kanalizaci. Napojení na kanalizaci bylo provedeno pomocí montážní pěny s přesahem trubky přípojky hluboko do sběrače a dotěsnění otvoru bylo provedeno kamenem, což nezajišťuje těsnost napojení. Objednatel požaduje, aby napojení bylo předěláno, roura přípojky zkrácena, aby nezužovala profil sběrače, otvor bude řádně zabetonován s vyloučením montážní pěny. Zároveň bude provedeno odkrytí napojení na druhém konci roury, bude zdokumentováno fotografií, pokud není provedeno obetonováním, bude předěláno. Těsnění spojů pomocí montážní pěny je nepřípustné.
- 11) Nadále platí, že veškerá křížení s původní kanalizací, včetně původních přípojek, které budou zůstat funkční, budou řádně opravena, spoje budou řádně obetonované (bez použití montážní pěny). Každé křížení bude po opravě fotograficky zdokumentováno a zaevidováno v situaci.

Příští KD se bude konat 9.9.2019, se srazem účastníků ve 8:00 hod na staveništi ČOV.

Přílohy : Prezenční listina

Zapsal: Ing. Jaroslav Patera, GPL-INVEST s.r.o.



TDS:

Prezenční listina kontrolního dne stavby



GPL-INVEST s.r.o.,
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice

DLOUHÁ LHOTA ČOV A KANALIZACE

konaného dne 26.8.2019 na stavbě

Jméno a příjmení	Firma	Kontakt (tel./e-mail)	Podpis
Ing. Jaroslav Patera	GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice	602 169 504 patera@gplininvest.cz	
pí. Karolína Marečková Laštovková	Obec Dlouhá Lhota, starostka	733 505 593 obec.dlouhalhota@tiscali.cz	
p. Jiří Chrudimský	Obec Dlouhá Lhota, místostarosta	777 339 444 ch-j@seznam.cz	
p. Petr Jicha	1. SčV, a.s. - zhotovitel	724 208 115 pjicha@1scv.cz	
p. Jan Sedláček	1. SčV, a.s. - zhotovitel	724 133 486 josedlacek@1scv.cz	
pí. Jana Jindřichová	JIPO-PB s.r.o. - Koordinátor BOZP	724 171 977 jindrichova@jipo-pb.cz	
RNDr. Otokar Mikš	MINQUEST spol. s r.o.	602 149 460 geo@minquest.cz	
Ing. Igor Kibrik	EKOEKO s.r.o. Č. Budějovice	775 150 231 kibrik@ekoeko.cz	
p. David Albert	1. SčV, a.s. - zhotovitel		
Ing. Josef Smažik	EKOEKO s.r.o. Č. Budějovice	602 557 868 smazik@ekoeko.cz	
Ing. Josef Sauko	EKOEKO s.r.o. Č. Budějovice	727 838 117 sauko@ekoeko.cz	
p. Veselý Vladimír	1. SčV, a.s. - zhotovitel	602 479 816	